



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό της υπ' αριθμ. 52/29-12-2021 Τακτικής Δια Περιφοράς
Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου
Αριθμός Απόφασης 305/2021

Περίληψη

«Έγκριση 3^{ης} παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο:
«Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» (αριθμός μελέτης:
17/2019 – πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)».

Σήμερα την 29η του μηνός Δεκεμβρίου 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα από 10.00' έως 12.00' πραγματοποιήθηκε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. Ζεκερίδη Θεμιστοκλή μετά την υπ' αριθμ.πρωτ. 14668/24-12-2021 πρόσκληση που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α'07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α./ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την αριθμ. αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΠΟΚΡΑΤΗΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ	ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
--------------------	--------------

Αν και κλήθηκε νόμιμα.

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την περίληψη, θέτει υπόψη των μελών την υπ' αριθμ.14417/16-12-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι:

«.....

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» (αρ.μελέτης: 17/2019 πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

ΣΧΕΤΙΚΑ:

κ. Πρόεδρε

Σας παρακαλώ όπως συμπεριλάβετε στην ημερήσια διάταξη της Οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα :

Έγκριση 3ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου : «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» (αρ.μελέτης: 17/2019 πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι)

Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου: «**Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου**» που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι έληγε στις 09/12/2021 σύμφωνα με την χορήγηση της 2ης παράτασης προθεσμίας που εγκρίθηκε με την αριθμ.269/2021 απόφαση της Ο.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη τα συμβατικά στοιχεία της μελέτης και το φάκελο του έργου όπως επίσης και το από 07/12/2021 αίτημα του αναδόχου περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου για ένα (1) μήνα έως την 09/01/2022 για την πραγματοποίηση των εργασιών σήμανσης (διαγράμμιση) οι οποίες δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω βροχοπτώσεων

Εισηγούμαστε

Την έγκριση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου**» της αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τριάντα (30) ημέρες μέχρι τις 09/01/2022 σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη του την παρούσα εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τους Ν.4555/2018 και Ν.4623/2019 όπως επίσης και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καλείται να αποφασίσει σχετικά....».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 102 του Ν. 4876/2021 και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 1 του Ν. 4811/2021, τις διατάξεις του άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4873/2021 και ισχύει.
3. Την αριθμ. 643/69472/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5).
4. Την ανωτέρω εισήγηση.
5. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
6. Την υπ' αριθμ.πρωτ. 13998/7-12-2021 αίτηση της Α.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την χορήγηση παράτασης με «αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου**» της

αναδόχου εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» κατά τριάντα (30) ημέρες μέχρι τις 09/01/2022 σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **305/29-12-2021**.

Σε απόδειξη συντάσσεται και υπογράφεται το πρακτικό όπως παρακάτω:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Θεμιστοκλής Ζεκερίδης